

# Sitzung des Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschusses

Dr. Marc Nickel, Geschäftsführer  
Montag, 27.04.2015



## Gliederung

---

### Öffentlich

1. Bericht zum Klinikneubau in Winnenden sowie Bericht zur betrieblichen Entwicklung der Rems-Murr-Kliniken gGmbH
-

## 1. Abnahmen und Schlussrechnungen

### 1.1 Überblick Gewerke und Planer

### 1.2 A400 & A410

## 2. Kostenbericht

### 2.1 KoBe Februar

### 2.2 KoBe neu

## 3. Wasserschäden 511 & 2711

### 3.1 Sachschaden

### 3.2 Vermögensschaden

## 1. Abnahmen und Schlussrechnungen

### 1.1 Überblick Gewerke und Planer

### 1.2 A400 & A410

## 1.1 Gewerke und Planer – Abnahmen & SR

### Abnahmen

- Bau- bzw. Lieferleistungen bis auf Außenanlagen alle abgenommen
- Abnahme der Leistungen Planer folgen nach erfolgreicher Schlussrechnung der Gewerke

### Schlussrechnungen

- Bau- und Lieferleistungen sind alle abgeschlossen außer: Rohbau (A300), HLS (A400), Elektro (A410) und einige kleinere Gewerke (Monitoring, Küchenzubehör, Möbel, Außenanlagen); diese liegen entweder noch nicht vor, oder befinden sich in Prüfung.
- Schlussrechnung der Leistungen Planer folgen nach erfolgreicher Abnahme der Planer

## 1.2 A400 HLS Arge Imtech/Caverion

- Abnahme hat stattgefunden am 31.03.2015
- Schlussrechnung liegt vor
- Bewertung der Schlussrechnung
  - Kostenbericht 2/2015 Prognosewert (aktuelles Budget): 43,5 Mio. € brutto

## 1.2 A410 Elektro Imtech Aalen

- Abnahme hat stattgefunden am 06.03.2015
- Schlussrechnung liegt vor
- Bewertung der Schlussrechnung
  - Kostenbericht 2/2015 Prognosewert (aktuelles Budget): 26,3 Mio. € brutto

## 2. Kostenbericht

### 2.1 KoBe Februar

## 2.1 Kostenbericht Februar 2015 (05.03.2015)

Die Kosten sind im Februar – im Vergleich zum Januar – im Saldo um ca. 100 T€ gestiegen

- -209T€ durch Anpassung an reale Grundstückskosten
- -97T€ ungeprüfte SR Schlosser A362
- +420T€ für 2. LHK (Saldo aus Umbuchung)

Ausgehend von möglichen Gesamtkosten in Höhe von 297,5 Mio. € verbleibt derzeit ein Rest von ca. 2,6 Mio. €.

Mit Überraschungen ist nicht zu rechnen, da alle großen Schlussrechnungen der Gewerke vorliegen (außer Außenanlagen). Alle eingereichten Schlussrechnungen haben sich im Rahmen der Prognose bewegt.



## 3. Wasserschäden 511 & 2711

3.1 Sachschaden

3.2 Vermögensschaden

## 3.1 Wasserschäden 511 & 2711

### Sachschaden

- Arbeiten abgeschlossen
- Schlussabrechnungen laufen
  - 2,6 Mio. € Schaden
  - 2,4 Mio. € davon ausgezahlt
  - 2,0 Mio. € davon bisher reguliert durch Versicherung
- Schlussabrechnung RMK/wgv bis zur Sommerpause geplant

## 3.2 Wasserschäden 5.11 & 27.11

### Vermögensschaden

- Vermögensschaden Bau dokumentiert
  - 6,0 Mio. € brutto Schaden
  - 4,5 Mio. € davon ausgezahlt
  - 0,23 Mio. € davon bisher reguliert durch Versicherung
- Vermögensschaden RMK: in Arbeit mit KPMG
- Aufrechnung mit Schlussrechnung der ARGE A400 geplant

# Die Rems-Murr-Kliniken entwickeln sich positiv, was sich in einem deutlichen Anstieg der Patientenzahlen um mehr als 10% gegenüber dem Vorjahresquartal widerspiegelt

## Vorjahres-Vergleich

Zeitraum: Entlassungen Januar – März 2015

Vergleichszeitraum: Entlassungen Januar – März 2014

Fachabteilung	Fälle (2015)	Fälle (2014)	▲ Fälle	CMP_eff (2015)	CMP_eff (2014)	▲ CMP_eff	CMI_eff (2015)	CMI_eff (2014)	▲ CMI_eff
Rems-Murr-Klinikum Winnenden *	8.053	7.023	1.030	7.352	6.323	1.029	0,913	0,900	0,013
Rems-Murr-Klinik Schorndorf	2.967	2.929	38	2.857	2.790	67	0,963	0,953	0,010
<b>Σ Rems-Murr-Kliniken</b>	<b>11.020</b>	<b>9.951</b>	<b>1.069</b>	<b>10.209</b>	<b>9.113</b>	<b>1.096</b>	<b>0,926</b>	<b>0,916</b>	<b>0,011</b>

\* inkl. BK & WN in 2014

- Die Rems-Murr-Kliniken verzeichnen einen deutlichen Leistungsanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+1.096 CM-Punkte)
- Insgesamt wird für das Rems-Murr-Klinikum Winnenden das Vorjahresergebnis um (+1.029 CM-Punkte) übertroffen
- In der Rems-Murr-Klinik Schorndorf wird eine geringfügige Steigerung (+67 CM-Punkte) gegenüber dem Vorjahresniveau erreicht