

erstellt mit pro-plan 6 (6.0.0.48) Lizenz für Ackermann + Raff GmbH + Co. KG, Stuttgart

Projektnummer: NAP 10

Terminplan Bestand Duschen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Vorgänge	Terminplan																																							
						Feb 2021				Mrz 2021				Apr 2021				Mai 2021				Jun 2021				Jul 2021				Aug 2021				Sep 2021				Okt 2021				Nov 2021			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Planungsleistungen Duschen (LP 1-5)	53at	Mo, 08.02.21	Fr, 23.04.21																																									
2	Vergabe Duschen (LP 6-7) - beschränktes Verfahren	70at	Di, 09.03.21	Mo, 21.06.21																																									
3	Lüftungsbauwerk (LP 8)	49at	Mo, 31.05.21	Fr, 06.08.21																																									
4	Umbaumaßnahme Duschen (LP 8)	140at	Fr, 30.04.21	Mi, 17.11.21																																									

Projektzeitrahmen von Fr, 01.01.21 bis Di, 30.11.21
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 11.02.2021



Ackermann + Raff GmbH + Co. KG
 Rotebühlstr. 89/2
 D-70178 Stuttgart
 Tel. +49 711 722355-0

VORABZUG